



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗- มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการดำเนินงานเป็นโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2568 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังฝืด ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		300,000				ยังไม่ ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และก่อสร้าง ผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกเขียน ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และ ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2568 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568

เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางสาย ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้อ ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		100,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		300,000				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนลด-โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
7	โคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเสารระบบโซล่าเซลล์ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		300,000				ยังไม่ได้ดำเนินการ	

1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	โอนลด-โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		300,000					ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และ แรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านส้มป่อยน้อย ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		600,000					ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังฝื่อ ตำบลขามป้อม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68		200,000					ยังไม่ได้ดำเนินการ

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68		150,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	พ.ย.67	30,000		30,000	-	100%	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	ม.ค.68	ดำเนินงานจริง	100,000		100,000	-	100%	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68		90,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 1. ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68		167,620					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 2.ค่านั่งสื่อเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68		11,000					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.68	11 ม.ค.68	15,900					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68		17,900					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68		26,950					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลขามป้อม)	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68		749,700					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	โครงการวันแม่แห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	12 ส.ค.68		20,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษาโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68		1,828,000					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67-ก.ย.68		849,390					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.68	26 มี.ค.68	200,000		200,000	-	100%	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินการ แผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	18 ก.พ.68	6,000		1,893	4,107	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน แผนดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	27 มี.ค.68	40,000		27,615	12,385	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคอุบัติ ใหม่อุบัติซ้ำ	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68		20,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	28 ก.พ.68	200,000		200,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้ต่ำและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68		30,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีแม่บ้านตำบล ขามป้อม	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68		30,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลขามป้อม	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68		60,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	โครงการจัดหาทุนรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่ำบวงสรวง ในเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	พ.ย.-ธ.ค.67	พ.ย.67	30,000		30,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการสืบสานประเพณีบุญ	กองการศึกษาฯ	มี.ค.-เม.ย.68		80,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)	กองการศึกษาฯ	พ.ค.-ก.ค.68		80,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการจัดงาน ศิวะราตรี ปุชนิยา ลัย ปราสาทเปือยน้อย ประจำปี 2568 จัดขึ้นให้แก่ผู้ทำ ปกครองอำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น	กองการศึกษาฯ	มี.ค.-เม.ย.68	31 มี.ค.68	200,000		200,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ			คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินงานจริง	งบอนุมัติ	โอนลด- โอนเพิ่ม+	จ่ายจริง			
1	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการณ์ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	พ.ย.67	40,000		40,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กองการศึกษาฯ	ต.ค.67-ก.ย.68	พ.ย.67	30,000		30,000	-	100%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68		20,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	มี.ค.68		200,000					ยังไม่ได้ ดำเนินการ